

2022

ANO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

Cuarto

FECHA DE CORTE: 31/12/22

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Nombre: Universidad Autónoma de Yucatán

Entidad federativa: Yucatán

Clave Inst 911: 31MSU0098J

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: M. en A. Eley del Carmen Mezo Palma

Nombre: C.P. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar, M.I.

Cargo: Directora General de Planeación y Efectividad Institucional

Cargo: Director General de Finanzas y Administración

Teléfono: 999 9300900 ext. 1308

Teléfono: 999 9300130 ext. 80211 y 80212

Correo electrónico: eley.mezo@correo.uady.mx

Correo electrónico: escoffie@correo.uady.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa		
1	Implementación de sistema fotovoltaico interconectado a la red de CFE para la Facultad de Ingeniería Química				X		\$ 11,603,574.77	\$ 11,603,574.77	\$ -	Módulos fotovoltaicos PERC MONO de 545 w	560	3,171,440.15	Ya se recibieron al 100% y se están instalando los elementos de las dos partidas adjudicadas a través de licitación de adquisiciones (soportería de aluminio e inversores y módulos fotovoltaicos); los trabajos de obra civil e instalaciones eléctricas están en proceso.	Terminar los arreglos fotovoltaicos ubicados en terreno (sur y norte), conectar equipos y probarlos para que pueda obtenerse el dictamen de la Unidad Verificadora y poder continuar con las gestiones ante CFE.	100%	25/07/22	21/12/22	Los conceptos incluidos en el contrato original ya fueron ejecutados y pagados (recursos FAM) quedando pendiente la tramitología ante la Unidad de Verificación, Unidad de Inspección y CFE, estos trámites se pagarán a través de convenio modificatorio ya celebrado y posteriormente se hará la conexión del sistema a la red. La fecha de terminación se ajustó a la fecha del convenio de ampliación.	SI		EN PROCESO	EN PROCESO		
Inversores 50 KW/480 VCA	20	792,860.04																						
Asociación de instalación eléctrica, instalación de	7700	1,323,290.81																						
Preparaciones de albañilería y bases en terreno	2	884,745.25																						
Adecuaciones en azoteas	6	1,624,236.70																						
Suministro e instalación de soportería	560	1,102,017.42																						
Forjado de nichos para inversores	11	723,812.45																						
Instalación (mano de obra)	1	1,792,828.74																						
Otros costos	1	188,343.21																						
TOTAL	8861	11,603,574.77																						
2	Terminación de la Facultad de Contaduría y Administración del campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	X					\$ 8,789,370.23	\$ 8,789,370.23	\$ -	Aulas	0	0.00	Se han concluido prácticamente los trabajos de obra civil, acabados de albañilería, tablaroca y durock, trabajos de herrería y las instalaciones tanto eléctrica como hidrosanitaria. Se colocó el sonomuro en el salón de usos múltiples.	Se encuentran concluyendo las partidas de acabados en los diversos frentes; la partida de backbone para Fibra Óptica y el cableado estructurado para los nodos de red está en proceso.	100%	20/06/22	16/11/22	Los conceptos incluidos en el contrato original ya fueron ejecutados y pagados (recursos FAM) lo cual quedó debidamente documentado. Se celebró convenio modificatorio de ampliación de plazo de ejecución y monto cuyo alcance también ya concluyó. La fecha de terminación se ajustó a la fecha del convenio. La facultad ya fue inaugurada por la administración saliente del Dr. José de Jesús Williams teniendo como invitado al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán.	SI	Rector de la UADY, Dr. José de Jesús Williams y Gobernador del Estado de Yucatán, Lic. Mauricio Vila Dosal el 19/12/2022	SI	SI	\$8,789,370.23	
Áreas comunes	0	0.00																						
Oficinas administrativas	0	0.00																						
Otros (áreas comunes)	3	3090.00																						
TOTAL	3	3,090.00																						
			durock																					
							\$20,392,945.00	\$20,392,945.00	\$0.00															

Dr. José de Jesús Williams

Rector

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. José Antonio González Vadillo

Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción

Enlace por parte de la IES

M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar

Director General de Finanzas y Administración

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

Cuarto

FECHA DE CORTE: 31/12/22

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Implementación de Sistema Fotovoltaico interconectado a la red de CFE para la Facultad de Ingeniería Química



Porcentaje de avance

100%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UADY

CAMPUS DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Industrias No Contaminantes S/N por
Periférico Norte Apartado Postal 150 Cordemex CP
97510

FOTOS



F1: Colocación de paneles en azotea de edificio de Aulas



F2: Colocación de paneles en azotea edificio administrativo

Comentarios de los trabajos realizados:

F1 y F2: Imágenes de módulos fotovoltaicos instalados en azotea de edificios de aulas y administrativo. Se pueden apreciar dados colados y anclados a losa así como la soportera de aluminio.

F3: Forjado de nicho para inversores en planta baja fachada poniente del edificio de aulas.

F4: Módulos fotovoltaicos colocados en azotea de edificio de "Sensorial"

F5: Terreno sur, módulos fotovoltaicos instalados. Se aprecia el desplante para plataforma así como dados y soportera de aluminio.



F3: Nicho en planta baja para inversores.



F4: Azotea Edificio "Sensorial"



F5: Terreno Sur

Dr. José de Jesús Williams

Rector

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. José Antonio González Vadillo
Arq. José Antonio González Vadillo
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción
Enlace por parte de la IES

M. I. Manuel de Jesús Escobedo Aguilar

Director General de Finanzas y Administración

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

Cuarto

FECHA DE CORTE: 31/12/22

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD



2

Nombre de la obra:

Terminación de la Facultad de Contaduría y Administración del campus de Ciencias Sociales



Porcentaje de avance


100%

UADY
 CAMPUS DE CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICO
 ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Referencia
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Km. 1 carretera Mérida-Tizimin CP 97305

FOTOS

F1: Pórtico de acceso principal

F2: Vistas escalera pórtico de acceso

F3: Vista nocturna del pórtico de acceso.

F4: Vista nocturna del patio principal.
Comentarios de los trabajos realizados:


F1: Plafond de durock concluido, instalación eléctrica concluida, forjado de escalera concluida. Pintura e iluminación.

F2: Forjado de escalera principal en el pórtico. Acabados, pintura e iluminación.

F3: Acabados en muros y plafones, pintura e iluminación.

F4: Obra exterior, jardinería e iluminación.

F5: Acabados en exteriores edificio C y D (suministro e instalación de cajillo de durock y aplicación de pintura vinilica en muros).


F5: Edificios C y D, vista desde lo que será el estacionamiento.

 Dr. José de Jesús Williams
 Rector

Nombre y firma del Titular de la IES

 Arq. José Antonio González Vadillo
 Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción
 Enlace por parte de la IES

 M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar
 Director General de Finanzas y Administración

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.**