



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Subsecretaría de Presupuesto y Control del Gasto  
Dirección de Control del Gasto



REPORTE TRIMESTRAL  
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022

RELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
TRIMESTRE: SEGUNDO

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2022

N° de OBRA	Tipo de Proyecto	Nombre de la Obra	Municipio / Localidad	Beneficiario		Meta		Clave de control ó Convenio		Aportaciones			Modalidad de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Importe del Contrato y/o Presupuesto		Nombre de la Empresa y Numero de Contrato	Importes Ejercidos						Número de Estimaciones	Fecha real de entrega del anticipo	Periodo de Ejecución				Porcentaje de Avance		Status de la obra	GASTOS INDIRECTOS PAGADOS			Observaciones y/o Aclaraciones	
				Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad								sin iva	con iva		Acumulado actual de la obra			Acumulado Anterior					Este trimestre			Contrato y lo CONVENIOS		Real		SI	NO	IMPORTE		
				Fecha	Importe	Total	Federal	Estatad	TOTAL	Total	Federal	Estatad			Total	Federal		Estatad	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fin.			Fin.											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(28)	(29)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(33)	(34)	(35)
1	Construcción	Terminación de la cafetería de la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria	Mérida	alumnos	833	m2	233			\$1,168,771.00	\$1,168,771.00	\$0.00	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado	Invitación a cuando menos tres	POR DEFINIR	POR DEFINIR	POR DEFINIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	POR DEFINIR	POR DEFINIR	11/07/2022	02/10/2022	POR DEFINIR	POR DEFINIR	0	0	ADJUDICACIÓN	X		Se realizó la invitación a cuando menos tres empresas de acuerdo al monto a asignar; el 04 de julio se recibieron las propuestas y se entra el fallo el 06 de julio. Los trabajos se iniciarán el 11 de julio y se procederá a la firma del contrato y gestión del anticipo del 30% del importe contratado.	

*Verónica Cárdenas*

Responsable del área administrativa de la Coordinación de Proyectos y Construcción  
C.P. VERÓNICA CÁRDENAS  
NOMBRE

*Antonio José*

ANTO. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ VIDALLO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN  
NOMBRE Y CARGO