



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Presupuesto y Control del Gasto
Dirección de Control del Gasto



REPORTE TRIMESTRAL
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022
RELACION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
TRIMESTRE: TERCERO

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

FECHA DE CORTE: 30 de septiembre de 2022

N° de OBRA	Tipo de Proyecto	Nombre de la Obra	Municipio / Localidad	Beneficiario		Meta		Clave de control ó Convenio		Aportaciones			Modalidad de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Importe del Contrato y/o Presupuesto		Nombre de la Empresa y Numero de Contrato	Importes Ejercidos						Número de Estimaciones	Fecha real de entrega del anticipo	Período de Ejecución				Porcentaje de Avance		Status de la obra	GASTOS INDIRECTOS PAGADOS			Observaciones y/o Aclaraciones	
				Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Fecha	Importe	Total	Federal	Estatad			sin Iva	con Iva		Acumulado actual de la obra	Acumulado Anterior	Este trimestre			Inicio			Termino	Inicio	Termino	Fls.	Fin.	SI		NO	IMPORTE			
																				TOTAL	Total	Federal													Estatad		Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(28)	(29)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(33)	(34)	(35)
1	Construcción	Terminación de la cafetería de la Unidad Académica Bachillerato con Fiteración Comunitaria	Mérida	alumnos	833	m2	233			\$1,168,771.00	\$1,168,771.00	\$0.00	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado	Invitación a cuando menos tres	\$942,734.48	\$1,093,971.99	Construcción y proyectos eléctricos FACE S de RL de C.V. Contrato: UADY-UABIC-CAFE/13/07/2022-319	\$328,071.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,071.60	\$328,071.60	\$0.00	POR DEFINIR	07/09/2022	11/07/2022	02/10/2022	11/07/2022	POR DEFINIR	95	30	EN PROCESO		X		Se asignó la obra y los trabajos iniciaron de acuerdo al programa de obra establecido en el concurso. Se retrasó la entrega del anticipo sin que esto afectara el desarrollo de los trabajos. A la fecha está prácticamente lista y se procederá a liquidar administrativamente y a revisar y en su caso recibir la obra.

Verónica Can Puc
Responsable del área administrativa de la Coordinación de Proyectos y Construcción
NOMBRE

José Antonio González Vialdo
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN
NOMBRE Y CARGO