



SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Presupuesto y Control del Gasto
Dirección de Control del Gasto




REPORTE TRIMESTRAL
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022

RELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
TRIMESTRE: CUARTO

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN																	FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2022																				
N° de OBRA	Tipo de Proyecto	Nombre de la Obra	Municipio / Localidad	Beneficiario		Meta		Clave de control ó Convenio		Aportaciones			Modalidad de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Importe del Contrato y/o Presupuesto		Nombre de la Empresa y Numero de Contrato	Importes Ejercidos						Número de Estimaciones	Fecha real de entrega del anticipo	Periodo de Ejecución				Porcentaje de Avance		Status de la obra	GASTOS INDIRECTOS PAGADOS			Observaciones y/o Aclaraciones	
				Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad								sin Iva	con Iva		Acumulado actual de la obra		Acumulado Anterior			Este trimestre			Contrato y/o CONVENIOS		Real		Fis.	Fin.		SI	NO	IMPORTE		
								Fecha	Importe	Total	Federal	Estatat						TOTAL	Total	Federal	Estatat	Total	Federal	Estatat		Inicio	Termino	Inicio	Termino								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(28)	(29)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(33)	(34)	(35)
1	Construcción	Terminación de la cafetería de la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria	Merida	alumnos	833	m2	233			\$1,168,771.00	\$1,168,771.00	\$0.00	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado	Invitación a cuando menos tres	\$942,734.48	\$1,093,571.99	Construcción y proyectos eléctricos FACE S. de R.L. de C.V. Contrato: UADY-LIABIC.CAFE/0300772022-319	\$1,076,265.05	\$328,071.60	\$328,071.60	\$0.00	\$748,183.45	\$748,183.45	\$0.00	DOS	07/09/2022	11/07/2022	02/10/2022	11/07/2022	22/10/2022	100	92	CONCLUIDA		X		Se concluyeron los trabajos estipulados en el contrato, al 31 de diciembre quedó un saldo por pagar de la estimación dos porque no se había recibido la última ministración de recursos al cierre de actividades de UADY. Se celebró un convenio modificatorio de ampliación con el saldo del capital autorizado y los intereses generados en la SAF por \$ 80,080.68


C.P. VERÓNICA CAN PUC
Responsable del área administrativa de la Coordinación de Proyectos y Construcción
NOMBRE


WDO. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ VADILLO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN
NOMBRE Y CARGO