

2021

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

Primero

FECHA DE CORTE: 31/03/21

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Yucatán

Entidad federativa: Yucatán

Clave Inst 911: 31MSU0098J

RESPONSABLES

 Planeación
 Nombre: M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma
 Cargo: Directora General de Planeación y Electividad Institucional
 Teléfono: 999 9300900 ext. 1308
 Correo electrónico: elsy.mezo@correo.uady.mx

 Obras y Mantenimiento
 Nombre: C.P. Manuel de Jesús Escofré Aguilar, M.I.
 Cargo: Director General de Finanzas y Administración
 Teléfono: 999 9300130 ext. 80211 y 80212
 Correo electrónico: escofre@correo.uady.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO
OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró ?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Equipamiento del Auditorio del campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	X					\$ 1,607,143.00	\$ -	\$ 1,607,143.00	Aulas	0	0.00	Por iniciar proceso de asignación	Licitar	0%	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Está pendiente la oficialización de la asignación de recursos según rectificación solicitada y en función de las ministraciones hacer el programa paa licitaciones.						
									Áreas comunes	0	0.00													
									Oficinas administrativas	0	0.00													
									Otros	0	0.00													
									TOTAL	0	0.00													
2	Implementación de sistema fotovoltaico conectado a la red de CFE para la Facultad de Matemáticas					X	\$ 13,185,917.07	\$ -	\$ 13,185,917.07	Base de concreto	1800	1,476,252.00	Por iniciar proceso de asignación	Licitar	0%	GLOBAL DEL PROYECTO		Está pendiente la oficialización de la asignación de recursos según rectificación solicitada y en función de las ministraciones hacer el programa paa licitaciones.						
									Estructura de soporte	1	1,500,000.00	POR DEFINIR				POR DEFINIR								
									Canalización eléctrica y accesorios CD/CA	1	2,500,000.00													
									Módulos fotovoltaicos PERC MONO	498	2,739,000.00													
									Inversores 50 KW/480 VCA	10	615,265.00													
									Adecuación de subestación eléctrica y equipos de medición	1	1,312,496.14													
									Mano de obra e instalación	1	3,042,903.93													
									TOTAL	2312	13,185,917.07													
3	Terminación de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	X					\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	Aula interactiva	0						105.00							Por iniciar proceso de asignación
									Áreas comunes	1														
									Biblioteca	0														
									Cubículos	0														
									TOTAL	1														
4	Terminación del Auditorio de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño	X					\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	Aula	0	255.00	Por iniciar proceso de asignación	Licitar	0%	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Está pendiente la oficialización de la asignación de recursos según rectificación solicitada y en función de las ministraciones hacer el programa paa licitaciones.						
									Aula interactiva	0														
									Aula Usos Múltiples	0														
									Auditorio	1														
									Biblioteca	0														
									Centro de idiomas	0														
									Otros	0														
									TOTAL	1														
							\$17,293,060.07	\$0.00	\$17,293,060.07															

 Dr. José de Jesús Williams
 Rector
 Nombre y firma del Titular de la IES

 M.I. Manuel de Jesús Escofré Aguilar
 Director General de Finanzas y Administración
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturará los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.