



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaría de Presupuesto y Control del Gasto
Dirección de Control del Gasto



REPORTE TRIMESTRAL
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022
RELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
TRIMESTRE: CUARTO

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2022

N° de OBRA	Tipo de Proyecto	Nombre de la Obra	Municipio / Localidad	Beneficiario				Clave de control ó Convenio	Aportaciones			Modalidad de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Importe del Contrato y/o Presupuesto		Nombre de la Empresa y Numero de Contrato	Importes Ejercidos						Número de Estimaciones	Fecha real de entrega del anticipo	Periodo de Ejecución				Porcentaje de Avance		Status de la obra	GASTOS INDIRECTOS PAGADOS			Observaciones y/o Aclaraciones		
				Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad		Total	Federal	Estatal			sin iva	con iva		Acumulado actual de la obra	Acumulado Anterior			Este trimestre				Contrato y/o CONVENIOS	Real		Fis.	Fin.	SI		NO	IMPORTE				
																		TOTAL	Total	Federal	Estatal	Total				Federal	Estatal							Inicio		Termino	Inicio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)			
1	Técnicos sustentable	Implementación de Sistema Fotovoltaico interconectado a la red de CFE para la Facultad de Ingeniería Química	Mérida	alumnos	1162	Modulo fotovoltaico	560			\$11,603,074.77	\$11,603,074.77	\$0.00	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado	Licitación pública de obra	\$5,689,772.43	\$6,600,136.01	U.M. Constructora S.A. de C.V. Contrato: UADY-FCA-TERLP/0022022-315	\$6,600,136.01	\$3,338,472.36	\$3,338,472.36	\$0.00	\$3,261,663.65	\$3,261,663.65	\$0.00	SEIS	27/07/2022	27/07/2022	21/11/2022	25/07/2022	21/12/2022	100	100	CONCLUIDO		X		Trabaja concluido al 100%, en la estimación 6 se utilizaron \$ 220,974.00 de Recursos propios (Ingresos por Servicios Institucionales)
													Contrato de compraventa	Licitación pública de adquisiciones	\$950,015.01	\$1,102,017.41	ENTEAL S.A. de C.V. Contrato: 29-2022-LA-LIADY	\$1,102,017.41	\$1,102,017.41	\$1,102,017.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO APLICA	NO APLICA	29/06/2022	27/08/2022	29/06/2022	19/08/2022	100	100	CONCLUIDO		X		Seguimos de alumno recibidos de conformidad e instalados. Se pago el importe del contrato.
													Contrato de compraventa	Licitación pública de adquisiciones	\$3,553,788.89	\$4,122,395.11	ENTEAL S.A. de C.V. Contrato: 29-2022-LA-LIADY	\$4,122,395.11	\$4,122,395.11	\$4,122,395.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO APLICA	NO APLICA	29/06/2022	27/08/2022	29/06/2022	06/09/2022	100	100	CONCLUIDO		X		Módulos fotovoltaicos e inversores recibidos de conformidad e instalados. Se pago el importe del contrato.
2	Construcción	Terminación de la Facultad de Contaduría y Administración en el campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	Mérida	Alumnos	2521	m2	3990			\$8,789,370.23	\$8,789,370.23	\$0.00	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado	Licitación pública de obra	\$ 7,577,043.30	\$ 8,789,370.23	Edificaciones Castro y Asociados S.A. de C.V. Contrato: UADY-FCA-TERLP/0022022-314	\$8,789,370.23	\$3,996,841.27	\$3,996,841.27	\$0.00	\$4,792,528.96	\$4,792,528.96	\$0.00	SEIS	06/07/2022	20/06/2022	17/10/2022	20/06/2022	16/11/2022	100	100	CONCLUIDO		X		Trabaja concluido al 100%, se inauguró la obra el 19 de diciembre de 2022

Manuel Mateo
C.P. VERÓNICA CAN PUC
Responsable del área administrativa de la Coordinación de Proyectos y Construcción

Jose Antonio
ABO. JOSE ANTONIO GONZALEZ VALLBO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES