

REPORTE TRIMESTRAL
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022
RELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
TRIMESTRE: TERCERO

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN																		FECHA DE CORTE: 30 de septiembre de 2022																			
N° de OBRA	Tipo de Proyecto	Nombre de la Obra	Municipio / Localidad	Beneficiario		Meta		Clave de control ó Convenio		Aportaciones			Modalidad de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Importe del Contrato y/o Presupuesto		Nombre de la Empresa y Numero de Contrato	Importes Ejercidos							Número de Estimaciones	Fecha real de entrega del anticipo	Periodo de Ejecución				Porcentaje de Avance		Status de la obra	GASTOS INDIRECTOS PAGADOS			Observaciones y/o Aclaraciones
				Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad								sin Iva	con Iva		Acumulado actual de la obra	Acumulado Anterior			Este trimestre					Contrato y/o CONVENIOS		Real		Fis.	Fin.		SI	NO	IMPORTE	
								Fecha	Importe	Total	Federal	Estatat							TOTAL	Total	Federal	Estatat	Total	Federal			Estatat	Inicio	Termino	Inicio							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(28)	(29)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(33)	(34)	(35)
1	Técnico sustentable	Implementación de Sistema Fotovoltaico interconectado a la red de CFE para la Facultad de Ingeniería Química	Mérida	alumnos	1162	Módulo fotovoltaico	560			\$11,603,574.77	\$11,603,574.77	\$0.00	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado	Licitación pública de obra	\$5,689,772.43	\$6,600,136.01	U.M. Constructora S.A. de C.V. Contrato: UADY-FI-20 SP/ILP1003/2022-315	\$3,338,472.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,338,472.36	\$3,338,472.36	\$0.00	UNA	27/07/2022	27/07/2022	21/11/2022	25/07/2022	POR DEFINIR	65	51	EN PROCESO		X	Concluyó el proceso de asignación sin contratiempos y se iniciaron los trabajos de acuerdo al programa de obra establecido. Se otorgó anticipo y a la fecha ya se pagó una estimación.	
													Contrato de compraventa	Licitación pública de adquisiciones	\$950,015.01	\$1,102,017.41	ENTREAL S.A. de C.V. Contrato: 29-2022-LA-UADY	\$1,102,017.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,017.41	\$1,102,017.41	\$0.00	NO APLICA	NO APLICA	29/06/2022	27/08/2022	29/06/2022	19-08-2022	100	100	CONCLUIDO		X	Se recibió de conformidad la soportearia adjudicada a través de proceso de adquisiciones, ya se pagó.	
													Contrato de compraventa	Licitación pública de adquisiciones	\$3,553,788.89	\$4,122,395.11	ENTREAL S.A. de C.V. Convenio modificatorio al Contrato: 29-2022-LA-UADY	\$4,122,395.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,122,395.11	\$4,122,395.11	\$0.00	NO APLICA	NO APLICA	29/06/2022	27/08/2022	29/06/2022	06/09/2022	100	100	CONCLUIDO		X	La contratista originalmente adjudicada no cumplió con los requisitos para celebrar el contrato y los dos partidos ofertados se adjudicaron al siguiente proveedor, se recibieron de conformidad los módulos fotovoltaicos y los inyectores y ya se pagaron.	
2	Construcción	Terminación de la Facultad de Contaduría y Administración en el campus de Ciencias Sociales, Economico, Administrativas y Humanidades	Mérida	Alumnos	2521	m2	3090			\$8,789,370.23	\$8,789,370.23	\$0.00	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado	Licitación pública de obra	\$ 7,577,043.30	\$ 8,789,370.23	Edificaciones Castro y Asociados S.A. de C.V. Contrato: UADY-FCA.TERILP1002/2022-314	\$3,996,841.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996,841.27	\$3,996,841.27	\$0.00	DOS	06/07/2022	20/06/2022	17/10/2022	20/06/2022	POR DEFINIR	80	46	EN PROCESO		X	Se publicó la convocatoria para participar en la licitación pública para adjudicar este concurso el día 24 de mayo; el 14 de junio se dio el fallo y se iniciaron de inmediato los trabajos en campo. A la fecha se ha cubierto el importe del anticipo del 30% y dos estimaciones.	


C.P. VERÓNICA CAN PUC
Responsable del área administrativa de la Coordinación de Proyectos y Construcción
Yucatán


ATO. JOSÉ ANTONIO JÓNIZ MÉNDEZ VADIELLO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN
Yucatán