

2021

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

Segundo

FECHA DE CORTE: 30/06/21

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Yucatán

Entidad federativa: Yucatán

Clave Inst 911: 31MSU0098J

RESPONSABLES

 Planeación
 Nombre: M. en A. Ely del Carmen Mezo Palma
 Cargo: Directora General de Planeación y Efectividad Institucional
 Teléfono: 999 9300900 ext. 1308
 Correo electrónico: ely.mezo@correo.uady.mx

 Obras y Mantenimiento
 Nombre: C.P. Manuel de Jesús Escoffé Aguilar, M.I.
 Cargo: Director General de Finanzas y Administración
 Teléfono: 999 9300130 ext. 80211 y 80212
 Correo electrónico: escoffe@correo.uady.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Otra de continuidad	Equipamiento	Adicciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró ?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	
1	Equipamiento del Auditorio del campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades		X				\$ 1,607,143.00	\$ -	\$ 1,607,143.00				Por iniciar proceso de asignación	Licitar	0%	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Se recibió la autorización de la rectificación de metas solicitada y el calendario de las ministraciones programadas. El Rector autorizó recursos de ingresos propios para complementar las partidas que no fueron autorizadas por FAM y poder concluir la obra al 100%							
										Aulas	0	0.00													
										Áreas comunes	0	0.00													
										Oficinas administrativas	0	0.00													
										Otros	0	0.00													
										TOTAL	0	0.00													
2	Implementación de sistema fotovoltaico conectado a la red de CFE para la Facultad de Matemáticas				X		\$ 13,185,917.07	\$ -	\$ 13,185,917.07				Por iniciar proceso de asignación	Licitar	0%	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Se solicitó al Departamento de Adquisiciones la compra mediante licitación de los 570 paneles de 540 W y los inversores para garantizar que estén disponibles cuando se requiera instalarlos; existe un desabasto general en estos elementos. Posteriormente se licitará el complemento del sistema (soportería, componentes eléctricos y de monitoreo). Se estima la licitación de adquisiciones se lleve a cabo en julio							
										Base de concreto	1800	1,476,252.00													
										Estructura de soporte	1	1,500,000.00													
										Canalización eléctrica y accesorios CD/CA	1	2,500,000.00													
										Módulos fotovoltaicos PERC MONO	498	2,739,000.00													
										Inversores 50 KW/480 VCA	10	615,265.00													
										Adecuación de subestación eléctrica y equipos de medición	1	1,312,496.14													
										Mano de obra e instalación	1	3,042,903.93													
										TOTAL	2312	13,185,917.07													
3	Terminación de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades		X				\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00				Por iniciar proceso de asignación	Licitar	0%	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Se actualizó el catálogo para concurso de obra en función del alcance de las etapas pasadas, se adjudicará en breve.							
										Aula interactiva	0														
										Áreas comunes	1	105.00													
										Biblioteca	0														
										Cubículos	0														
										TOTAL	1														
										Aula	0														
										Aula interactiva	0														
										Aula Usos Múltiples	0														
4	Terminación del Auditorio de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño		X				\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00				Por iniciar proceso de asignación	Licitar	0%	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Por solicitud de las autoridades de la facultad de Arquitectura y con el visto bueno del Rector se modificó el planteamiento original del proyecto para darle al auditorio un acceso independiente a la Biblioteca, por tal motivo se actualizó el proyecto considerando un vestíbulo con baños lo que retrasó el proceso de adjudicación el cual se llevará a cabo en breve.							
										Auditorio	1	255.00													
										Biblioteca	0														
										Centro de idiomas	0														
										Otros	0														
										TOTAL	1														
							\$17,293,060.07	\$0.00	\$17,293,060.07																

 Dr. José de Jesús Williams
 Rector

Nombre y firma del Titular de la IES

 Arq. José Antonio González Padillo
 Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción
 Enlace por parte de la IES

 M.I. Manuel de Jesús Escoffé Aguilar
 Director General de Finanzas y Administración

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.