

2021

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLESDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

Cuarto

FECHA DE CORTE: 31/12/21

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Yucatán

Entidad federativa: Yucatán

Clave Inst 911: 31MSU0098J

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma

Cargo: Directora General de Planeación y Efectividad Institucional

Teléfono: 999 9300000 ext. 1308

Correo electrónico: elsy.mezo@correo.uady.mx

Nombre: C.P. Manuel de Jesús Escoffré Aguilar, M.I.

Cargo: Director General de Finanzas y Administración

Teléfono: 999 9300139 ext. 80211 y 80212

Correo electrónico: escoffre@correo.uady.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas						
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa			
1	Equipamiento del Auditorio del campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	X				\$ 1.607.143,00	\$ 553.258,08	\$ 1.053.884,12	Aulas	0	0,00	Se adjudicó el importe asignado a través de proceso de adquisiciones	Recibir de conformidad las partidas asignadas y pagar.	35%	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Se recibió la autorización de la rectificación de metas solicitada y el calendario de las ministraciones programadas. El Rector autorizó recursos de ingresos propios para complementar las partidas que no fueron autorizadas por FAM y poder concluir la obra al 100%. Se comprometió el recurso FAM al 100% y se está en espera de la entrega del equipamiento.										
									Áreas comunes	0	0,00																
									Oficinas administrativas	0	0,00																
									Otros	0	0,00																
									TOTAL	0	0,00																
2	Implementación de sistema fotovoltaico conectado a la red de CFE para la Facultad de Matemáticas	X				\$ 13.185.917,07	\$ 6.556.070,62	\$ 6.629.846,45	Base de concreto	1800	1.476.252,00	Se adjudicó una parte del recurso para la meta para adquirir elementos del sistema, estos ya se recibieron y pagaron; se adjudicó mediante licitación la instalación del sistema y actualmente se encuentra en proceso de ejecución.	Concluir la obra civil y eléctrica para instalar los paneles e inversores.	50%	GLOBAL DEL PROYECTO		Se adquirieron por medio del Departamento de Adquisiciones 570 paneles de 540 W y 19 inversores. Estos paneles fueron adjudicados a la empresa ENTEAL S.A. de C.V. por un importe total de \$ 3.904.791,79 cuyo contrato se firmó el 7 de septiembre, a la fecha ya se entregaron y recibieron de conformidad estos componentes y se liquidó el contrato; en proceso de ejecución la subestación, sistema de fijación y las instalaciones eléctricas del Sistema. El porcentaje de avance financiero considera el anticipo del 30% del contrato de obra adicionado al importe total de las adquisiciones.										
									Estructura de soporte	1	1.500.000,00																
									Canalización eléctrica y accesorios CD/CA	1	2.500.000,00																
									Módulos fotovoltaicos PERC MONO	498	2.739.000,00																
									Inversores 50 KW/480 VCA	10	615.265,00																
									Adecuación de subestación eléctrica y equipos de medición	1	1.312.496,14																
									Mano de obra e instalación	1	3.042.903,93																
									TOTAL	2312	13.185.917,07																
3	Terminación de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	X				\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	Aula interactiva	0		Concluida en su totalidad.	Recibir de conformidad y pagar el saldo de los trabajos.	100%	01/10/21	15/12/21	Obra en proceso de entrega recepción; en breve se finiquitará administrativamente.										
									Áreas comunes	1	105,00																
									Biblioteca	0																	
									Cubículos	0																	
									TOTAL	1																	
4	Terminación del Auditorio de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño	X				\$ 1.500.000,00	\$ 288.380,83	\$ 1.211.619,17	Aula	0		Se asignó la obra a través de proceso de invitación, actualmente está en proceso. Se adquirieron los equipos de AA y butacas.	Recibir de conformidad las partidas de mobiliario y equipo asignadas y pagar. Concluir la obra.	19%	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Obra en proceso de ejecución, el importe que aparece como ejercido corresponde al pago del anticipo del 30%; las partidas de adquisición en espera de entrega del mobiliario y equipo para saldar el importe de los contratos.										
									Aula interactiva	0																	
									Aula Usos Múltiples	0																	
									Auditorio	1	255,00																
									Biblioteca	0																	
									Centro de idiomas	0																	
									Otros	0																	
									TOTAL	1																	
5	Equipo especializado para los laboratorios del Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi"	X				\$ 12.700.000,00	\$ -	\$ 12.700.000,00	Aula	0		Adjudicación de partidas a través de adquisición	Recibir de conformidad los equipos y cubrir el importe.	0%	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Se ha comprometido el recurso para la adquisición de los diferentes equipos. El monto total rebasó lo autorizado por FAM que ya con intereses resultó en total \$ 12.737.821,56, el saldo de \$ 524.135,20 se tomará de ingresos propios de la UADY.										
									Aula interactiva	0																	
									Laboratorio	9																	
									TOTAL																		
						\$17.293.060,07	\$8.397.710,33	\$8.895.349,74																			

Dr. José de Jesús Williams
Rector

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. José Antonio González Vadillo
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción
Enlace por parte de la IESM.I. Manuel de Jesús Escoffré Aguilar
Director General de Finanzas y Administración
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

Cuarto

FECHA DE CORTE: 31/12/21

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


PRIORIDAD

3


Nombre de la obra:

Terminación de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades

Porcentaje de avance

100%**UADY**CAMPUS DE CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICO
ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Km. 1 carretera Mérida-Tizimin CP 97305

FOTOS



F1: Patio interior desde planta baja



F2: Vista área de cubículos desde 2o nivel

Comentarios de los trabajos realizados:

Se están retirando andamios y realizando limpieza para poder entregar la obra a las autoridades de la Biblioteca del campus.



F3: Tragaluces en azotea



F4: Interior del espacio vestibular entre etapas



F5: Acceso a edificio 1a etapa desde planta baja

Dr. José de Jesús Williams

Rector

Nombre y firma del Titular de la IES

Alfo. José Antonio González Vadillo
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción
Enlace por parte de la IESM.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar
Director General de Finanzas y Administración

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

Cuarto

FECHA DE CORTE: 31/12/21

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4

Nombre de la obra:


Terminación del Auditorio de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño



Porcentaje de avance

19%

UADY

CAMPUS DE ARQUITECTURA,
HÁBITAT, ARTE Y DISEÑO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

F1 y F2



planta baja

Referencia de fotos en croquis



planta alta


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 50 número 485 por 50 Centro, CP 97000

FOTOS




F1: Estado original del espacio del vestíbulo




F2: Perspectiva del acceso al vestíbulo.

Comentarios de los trabajos realizados:


En proceso de obra y en espera de recibir equipamiento y mobiliario.



F3: Vestíbulo interior.



F4: Vestíbulo interior viendo hacia afuera.



F5: Vista actual del mezanine

Dr. José de Jesús Williams

Rector

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. José Antonio González Yadiño
Coordinador Administrativo de Búsqueda y Construcción
Enlace por parte de la IES

M.I. Manuel de Jesús Escobedo Aguilar

Director General de Finanzas y Administración

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

Cuarto

FECHA DE CORTE: 31/12/21

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD



1

Nombre de la obra:

Equipamiento del Auditorio del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UADY

CAMPUS DE CIENCIAS SOCIALES
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
Y HUMANIDADES

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Km. 1 carretera Mérida-Tizimin CP 97305




Porcentaje de avance

35%

FOTOS




F1: Perspectiva final con mecánica teatral y carpintería



F2: Contrato de mecánica teatral

Comentarios de los trabajos realizados:


Se anexa una imagen de referencia del proyecto y los compromisos contractuales con los proveedores que suministrarán el equipamiento.



F3: Contrato de carpintería



F4: Orden de compra de sistema de vigilancia y cámaras



F5: Orden de compra de puntos de acceso para conectividad

Dr. José de Jesús Williams

Rector

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. José Antonio González Vadillo
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción
Enlace por parte de la IES

M.I. Manuel de Jesús Escobedo Aguilar
Director General de Finanzas y Administración
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

Cuarto

FECHA DE CORTE: 31/12/21

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2


Nombre de la obra:

Implementación de sistema fotovoltaico conectado a la red de CFE para la facultad de Matemáticas


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UADY

CAMPUS DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS EXACTAS



Referencia de fotos en croquis



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Industrias No Contaminantes S/N por
Periférico Norte Apartado Postal 150 Cordemex CP
97510



Porcentaje de avance

50%

FOTOS



F1: Descarga de paneles e inversores



F2: Almacenamiento provisional

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Bases para soportería en azotea Biblioteca



F4: Canalizaciones y encofrados



F5: Barandal de herrería en azotea edificio H

Dr. José de Jesús Williams

Rector

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. José Antonio González Vadillo
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción
Enlace por parte de la IES

M.I. Manuel de Jesús Escobedo Aguilar
Director General de Finanzas y Administración

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.