

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar (Breve descripción de las acciones a realizar)	Observaciones	Construcción				Mantenimiento			Rehabilitación			Mobiliario y/o equipo			Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Sesionalización		
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula											Laboratorio	Taller
FAM Regular	Autónomo	Yucatán	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica con Interacción Comunitaria	31UBH0070	Mérida	Mérida	Concluir el área de comedores de la cafetería (plafond, pisos, pintura e instalaciones eléctricas y pluviales) así como la construcción de una bodega de 4x8 mts.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	833	20	Contar con espacio multifuncional	30/06/2022	NO

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
<i>Verónica Can Puc</i>	<i>Arq. José Antonio González Yadiño</i>	<i>Manuel de Jesús Escoffié Aguilar</i>
Cp. Verónica Can Puc	Arq. José Antonio González Yadiño Coordinador Administrativo Proyectos y Construcción	Cp. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar, M.I. Director General de Finanzas y Administración

