Juntos transformemos Yucatán
GOBIERNO ESTATAL 2018 - 2024

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaria de Presupuesto y Control del Gasto
Dirección de Control del Gasto

REPORTE TRIMESTRAL
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022

RELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
TRIMESTRE: SEGUNDO

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2022

N° de OBRA	Tipo de Proyecto	Nombre de la Obra	Municipio / Localidad	Beneficiario		Meta		Clave de control ó Convenio		Aportaciones			Modalidad de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Importe del Contrato y/o Presupuesto		Nombre de la Empresa y Numero de Contrato	Importes Ejercidos							Número de Estimaciones	Fecha real de entrega del anticipo	Periodo de Ejecución				Porcentaje de Avance		Status de la obra	GASTOS INDIRECTOS PAGADOS			Observaciones y/o Aclaraciones
																		Acumulado actual de la obra	Acumulado Anterior			Este trimestre					Contrato y/o CONVENIOS		Real		Fis.	Fin.		SI	NO	IMPORTE	
				Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Fecha	Importe	Total	Federal	Estatal			sin iva	con iva		TOTAL	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal			Inicio	Termino	Inicio	Termino							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(28)	(29)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(33)	(34)	(35)
1	Técnico sustentable	Implementación de Sistema Fotovoltaico interconectado a la red de CFE para la Facultad de Ingeniría Química	Mérida	alumnos	1162	Módulo fotovoltaico	560			$11,603,574.77	$11,603,574.77	$0.00	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado	Licitación pública de obra	POR DEFINIR	POR DEFINIR	POR DEFINIR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	POR DEFINIR	POR DEFINIR	27/07/2022	22/12/2022	POR DEFINIR	POR DEFINIR	0	0	ADJUDICACIÓN		X		El 30 de junio se publicó la convocatoria a la Licitación pública para asignar la instalación de los módulos fotovoltaicos y se adecuen las instalaciones eléctricas, el fallo se conocerá el 22 de julio debiendo iniciar el 27 de julio los trabajos la empresa que resulte ganadora. Se solicitó a la DGESUI la rectificación del importe en la meta para ajustarse al monto que arrojó la licitación pública de adquisiciones y el presupuesto base de la licitación en proceso y este fue autorizado quedando como aparece en la columna de aportaciones.
													Contrato de compraventa	Licitación pública de adquisiciones	$950,015.01	$1,102,017.41	ENTEAL S.A. de C.V. Contrato: 29-2022-LA-UADY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	NO APLICA	NO APLICA	29/06/2022	27/08/2022	29/06/2022	POR DEFINIR	0	0	EN PROCESO		X		El 16 de mayo se publicó la convocatoria para la adquisición de módulos fotovoltaicos, inversores y soportería. El 20 de junio se dio el fallo y se procedió a la firma de contratos los cuales quedaron signados el 29 de junio.
													Contrato de compraventa	Licitación pública de adquisiciones	$3,417,500.16	$3,964,300.19	KINERGY S. de R.L. de C.V. Contrato: 35-2022-LA-UADY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	NO APLICA	NO APLICA	29/06/2022	27/08/2022	29/06/2022	POR DEFINIR	0	0	EN PROCESO		X		El 16 de mayo se publicó la convocatoria para la adquisición de módulos fotovoltaicos, inversores y soportería. El 20 de junio se dio el fallo y se procedió a la firma de contratos los cuales quedaron signados el 29 de junio.
2	Construcción	Terminación de la Facultad de Contaduría y Administración en el campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	Mérida	Alumnos	2521	m2	3090			$8,789,370.23	$8,789,370.23	$0.00	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado	Licitación pública de obra	$ 7,577,043.30	$ 8,789,370.23	Edificaciones Castro y Asociados S.A. de C.V. Contrato: UADY FCA.TER/LPI/002/2022-314	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	POR DEFINIR	06/07/2022	20/06/2022	17/10/2022	20/06/2022	POR DEFINIR	10	0	EN PROCESO		X		Se publicó la convocatoria para participar en la licitación pública para adjudicar este concurso el día 24 de mayo; el 14 de junio se dio el fallo y se iniciaron de inmediato los trabajos en campo. En proceso de pago el anticipo del 30% el cual debe ser transferido a la contratista el 6 de julio de 2022. Se solicitó a la DGESUI la rectificación del importe en la meta para cubrir el monto que arrojó la licitación pública y este fue autorizado quedando como aparece en la columna de aportaciones.

C.P. VERONICA CAN PUC
Responsable del área administrativa de la Coordinación de Proyectos y Construcción
NOMBRE

ARQ. JOSE ANTONIO GONZALEZ VADILLO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN
NOMBRE Y CARGO