2021
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado
Tercero
FECHA DE CORTE: 30/09/21

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma de Yucatán**
Entidad federativa: Yucatán
Clave Inst 911: 31MSU0098J

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma	Nombre: C.P. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar, M.I.
Cargo: Directora General de Planeación y Efectividad Institucional	Cargo: Director General de Finanzas y Administración
Teléfono: 999 9300900 ext. 1308	Teléfono: 999 9300130 ext. 80211 y 80212
Correo electrónico: elsy.mezo@correo.uady.mx	Correo electrónico: escoffie@correo.uady.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto: Obra de continuidad	Tipo de proyecto: Equipamiento	Tipo de proyecto: Adecuaciones y mejoras	Tipo de proyecto: Mantenimiento	Tipo de proyecto: Proyecto sustentable	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto [1]: Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados	Acciones que sustentan el avance [2]	Acciones por realizar	% de avance	Fechas[3]: Inicio	Fechas[3]: Término	Observaciones
1	**Equipamiento del Auditorio del campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades**		X				$ 1,607,143.00	$ -	$ 1,607,143.00	Aulas	0	0.00	En proceso de asignación	Evaluar propuestas de proveedores y dar fallo	0%	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Se recibió la autorización de la rectificación de metas solicitada y el calendario de las ministraciones programadas. El Rector autorizó recursos de ingresos propios para complementar las partidas que no fueron autorizadas por FAM y poder concluir la obra al 100%
										Áreas comunes	0	0.00						
										Oficinas administrativas	0	0.00						
										Otros	0	0.00						
										TOTAL	**0**	**0.00**						
2	**Implementación de sistema fotovoltaico conectado a la red de CFE para la Facultad de Matemáticas**					X	$ 13,185,917.07	$ -	$ 13,185,917.07	Base de concreto	1800	1,476,252.00	Adjudicado parcialmente mediante adquisisición y en proceso de adjudicación el complemento que corresponde a obra.	Licitar las obras de instalación	**GLOBAL DEL PROYECTO** 15%	07/09/21	31/12/21	Se adquirieron por medio del Departamento de Adquisiciones 570 paneles de 540 W y 19 inversores. Estas partidas fueron adjudicadas a la empresa ENTEAL S.A. de C.V. por un importe total de $ 3,904.791.79 cuyo contarto se firmó el 7 de septiembre; está en proceso de asignación la soportería, sistema de fijación y las instalaciones eléctricas del Sistema. El porcentaje de avance reflejado corresponde a la entrega de paneles e inversores.
										Estructura de soporte	1	1,500,000.00						
										Canalización eléctrica y accesorios CD/CA	1	2,500,000.00						
										Módulos fotovoltaicos PERC MONO	498	2,739,000.00						
										Inversores 50 KW/480 VCA	10	615,265.00						
										Adecuación de subestación eléctrica y equipos de medición	1	1,312,496.14						
										Mano de obra e instalación	1	3,042,903.93						
										TOTAL	**2312**	**13,185,917.07**						
3	**Terminación de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades**	X					$ 1,000,000.00	$ -	$ 1,000,000.00	Aula intercativa	0		En proceso de ejecución	Licitar	10%	01/10/21	15/12/21	Se asignó la obra a la empresa ECA Infraestructura S.A. de C.V. mediante invitación a cuando menos tres personas; los trabajos han inicado y está en proceso el pago del anticipo del 30%
										Áreas comunes	1	**105.00**						
										Biblioteca	0							
										Cubículos	0							
										TOTAL	**1**							
4	**Terminación del Auditorio de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño**	X					$ 1,500,000.00	$ -	$ 1,500,000.00	Aula	0		Por iniciar proceso de asignación	Licitar	0%	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Por solicitud de las autoridades de la facultad de Arquitectura y con el visto bueno del Rector se modificó el planteamiento original del proyecto para darle al auditorio un acceso independiente a la Biblioteca, por tal motivo se actualizó el proyecto considerando un vestíbulo con baños lo que retrasó el proceso de adjudicación el cual se llevará a cabo en breve.
										Aula interactiva	0							
										Aula Usos Múltiples	0							
										Auditorio	1	**255.00**						
										Biblioteca	0							
										Centro de idiomas	0							
										Otros	0							
										TOTAL	**1**							
							$17,293,060.07	**$0.00**	**$17,293,060.07**									

OBRA CONCLUIDA

¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada: ¿Cuenta con fotos del evento?	Si ya fue inaugurada: ¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Cuenta con Actas: Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Cuenta con Actas: Monto de Acta Administrativa

Dr. José de Jesús Williams
Rector
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. José Antonio González Vadillo
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción
Enlace por parte de la IES

M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar
Director General de Finanzas y Administración
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: **dd, mm y aa.**